

## شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

### عملکرد از محل اعتبارات عمرانی سال ۱۳۹۹ ( سه ماهه چهارم )

#### تعهدات و عملکرد توسعه و تکمیل تاسیسات آب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه ۱۳۹۹	عملکرد ۱۳۹۹	درصد پیشرفت
احداث و توسعه شبکه	کیلومتر	62	78.99	126.5
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	197	82.92	42
خطوط انتقال و آبرسانی	کیلومتر	115	47.294	41.2
مخازن وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	۲۷۰۰۰	-	-
مخازن در دست ساخت	متر مکعب	۴۹۰۰۰	-	-
حفر چاه	حلقه	44	18	40.9
تجهیز چاه	حلقه	64	18	28.1
ایستگاه پمپاژ	باب	۲۸	-	-
تصفیه خانه در دست ساخت	متر مکعب	۰	0	۰
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	۰	0	۰

#### تعهدات و عملکرد توسعه تاسیسات فاضلاب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه ۱۳۹۹	عملکرد ۱۳۹۹	درصد پیشرفت
احداث و توسعه شبکه جمع آوری و خط انتقال	کیلومتر	124	۳۳,۵	۲۷
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	۵	۲,۶	۵۵
ایستگاه پمپاژ	باب	۱۰	-	-
تصفیه خانه در دست ساخت	متر مکعب	۲۰۰۰۰	-	-
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	۱۵۰۰	-	-